

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ на 01.04.2022 года

Капитальный ремонт городского стадиона «Сокол»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа» города Сельцо Брянской области
(наименование муниципального учреждения)

на 2022 - 2024 года

КБК 004 1101 071P517680 612

Сведения об исполнении задания

Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактических результатах
1	2	3	4
Капитальный ремонт городского стадиона «Сокол»	Проведен капитальный ремонт городского стадиона «Сокол»		Акты о приемке выполненных работ №25, 26 от 10.03.22, акт о приемке выполненных работ №27 от 18.03.22, акт о приемке выполненных работ №28 от 28.03.22

Сведения об использовании субсидии

Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, рублей	Перечислено авансом, рублей	Фактическое использование субсидии за отчетный период, рублей	Остаток денежных средств к перечислению, рублей
1	2	3	4	5 = (4-3)*
0,00	19 837 522,40	0,00	19 837 522,40	0,00

*Не более разницы между предусмотренной к перечислению в отчетном периоде субсидией и субсидией, перечисленной авансом.

Директор

Главный бухгалтер



Петренко А.С.

Федорина Т.С.

11.04.2022г.